



Institut für den sozialen Wohnbau
Istituto per l'edilizia sociale
Istitut por le frabichè sozial

Entscheidung des EVV

Determinazione del RUP

Nr./No.: 2023/416

Technisches Amt West

Ufficio tecnico ovest

Überprüfung und Genehmigung des Ansuchens um Terminverlängerung seitens der Baufirma Bonedil GmbH aus Dorf Tirol (BZ) für die Arbeiten zur energetischen Sanierung des Gebäudes in St. Pankraz – Widumanger 5-7. Bauvorhaben mitfinanziert Mitteln des PNC AL PNRR" laut D.L. 06.05.2021 N. 59
PNC-C.13 "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica"

Esame ed approvazione della richiesta di proroga da parte dell'impresa Bonedil Srl di Tirolo (BZ) per i lavori di risanamento energetico dell'edificio residenziale Ipes a San Pancrazio, via Widumanger 5-7. Intervento cofinanziato con fondi "PNC AL PNRR" ai sensi del D.L. 06.05.2021 N. 59
PNC-C.13 "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica"

NACH EINSICHTNAHME in das **Gesuch vom 14.09.2023, unser Prot. Nr. 0103721 vom 14.09.2023**, mit welchem der Auftragnehmer, wegen der Abänderung der Fenstertypologie von einer Doppel- auf eine Dreifachverglasung, eine Terminverlängerung von **30 Tagen** für die Fertigstellung der Arbeiten beantragt;

VISTA la **richiesta in data 14.09.2023 nostro protocollo n. 0103721 del 14.09.2023** in base alla quale l'appaltatore richiede, a causa del cambio della tipologia dei serramenti da doppio a triplo vetro, una proroga di **30 giorni** per il completamento dei lavori.

NACH EINSICHTNAHME in den Bericht des Bauleiters Ing. Massimo Roat vom 15.09.2023, Prot. Nr. 0104408 vom 18.09.2023, in dem eine befürwortende Stellungnahme zur Gewährung der Verlängerung abgegeben wird, wobei jedoch die Auffassung vertreten wird, dass es aus den in dem genannten Bericht dargelegten Gründen zweckmäßiger wäre, eine kürzere Frist als die beantragte zu gewähren, d.h. eine **Terminverlängerung von insgesamt 23 Kalendertagen**.

VISTA la relazione del Direttore dei Lavori Ing. Massimo Roat dd 15.09.2023, nostro protocollo 0104408 del 18.09.2023, con la quale è stato espresso parere favorevole alla concessione di proroga, ritenendo però più congruo concedere un periodo di proroga inferiore a quanto richiesto, **ovvero complessivi 23 giorni di proroga** per le motivazioni espresse in suddetta relazione;

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG des D.P.R. 207/2010 und insbesondere des Art. 159 betreffend die Terminverlängerungen;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 ed in particolare l'art. 159 riguardante le proroghe;

**verfügt
der Einzige
Verfahrensverantwortliche:**

**il Responsabile unico del
procedimento
dispone:**



Institut für den sozialen Wohnbau
Istituto per l'edilizia sociale
Istitut por le frabichè sozial

der Baufirma **Bonedil GmbH**, eine
Terminverlängerung von insgesamt **23
Kalendertagen** für die **für die Arbeiten
zur energetischen Sanierung des
Gebäudes in St. Pankraz –
Widumanger 5-7**

- 1) aus den in den Prämissen genannten Gründen zu gewähren so dass der neue Fertigstellungstermin auf den **25.10.2023** fällt;
- 2) die Terminverlängerung wird unter der Voraussetzung gewährt, dass die Firma eine ausdrückliche Erklärung abgibt, auf jegliche weitere Ansprüche und Vorbehalte, im Bezug auf die zur Rechtfertigung der Terminverlängerung zugelassenen Begründungen, zu verzichten;
- 3) die Bauleitung zu beauftragen, die Firma von der unter Punkt 1) angeführten Verlängerung in Kenntnis zu setzen und sich die Erklärung gemäß Punkt 2) aushändigen zu lassen.

di concedere all'impresa **Bonedil Srl**, una proroga di **23 giorni** per l'ultimazione dei lavori di **risanamento energetico dell'edificio residenziale Ipes a San Pancrazio, via Widumanger 5-7,**

- 1) per i motivi citati nelle premesse cosicché il nuovo termine di ultimazione viene a scadere il **25.10.2023**;
- 2) di subordinare la concessione della proroga all'espressa rinuncia, mediante dichiarazione, ad ulteriori pretese come pure all'apposizione di riserve in relazione ai motivi oggetto della concessione di proroga;
- 3) di dare mandato alla Direzione Lavori di notificare all'impresa la decisione di cui al punto 1) e di farsi rilasciare la dichiarazione di cui al punto 2).

Der einzige Verfahrensverantwortliche/ Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Arianna Sperandio

Datum und Unterschrift – Data e firma

Sachbearbeiter/istruttore:

Innerhalb von 60 Tagen ab der Veröffentlichung der vorliegenden Entscheidung kann gegen denselben beim Regionalen Verwaltungsgericht –Autonome Sektion Bozen- Rekurs eingebracht werden.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente determina potrà essere presentato ricorso contro la stessa al Tribunale Regionale Amministrativo – Sezione Autonoma di Bolzano.



Institut für den sozialen Wohnbau
Istituto per l'edilizia sociale
Istitut por le frabichè sozial