

Institut für den sozialen Wohnbau Istituto per l'edilizia sociale Istitut por le frabichè sozial

Entscheidung des EVV

Determinazione del RUP

Nr./No.: 2023/339

Technisches Amt West

Ufficio tecnico ovest

Überprüfung und Genehmigung des Ansuchens um Terminverlängerung seitens der Baufirma Bau Reinalter aus **Burgeis-Mals** für die Außerordentliche Instandhaltung mit energetischer Sanierung des Gebäudes Laatsch 144 Mitfinanzierung Superbonus 110%.

Esame ed approvazione della richiesta di proroga da parte dell'impresa Bau Reinalter S.r.l. di Bugusio-Malles per i lavori di straordinaria manutenzione con risanamento energetico fabbricato a Malles - Laudes, 144 -Cofinaziamento Superbonus 110%.

NACH EINSICHTNAHME in das Gesuch 0081048 vom 27.07.2023 Arbeiten beantragt;

vom 18.07.2023 unser Prot. Nr. Prot. welchem der Auftragnehmer, aufgrund von zusätzlichen Arbeiten und von Verzögerungen bei der Lieferung einiger Baumaterialen, eine Terminverlängerung von **67 Tagen** für die Fertigstellung der

NACH EINSICHTNAHME in den Bericht des Bauleiters, Geom. Andrea Zadra, mit die Gewährung welchem von insaesamt 67, Tagen Terminverlängerung positiv begutachtet wird, aus den von der ausführenden Firma angegebenen Gründen;

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG des D.P.R. 207/2010 und insbesondere des Art. 159 betreffend die Terminverlängerungen;

verfügt der Einzige

Verfahrensverantwortliche:

der Baufirma Bau Reinalter GmbH, eine di concedere all'impresa Bau Reinalter Instandhaltung mit Mitfinanzierung Laudes, Laatsch 144 Superbonus 110%,

aus den in den Prämissen genannten Gründen zu gewähren so dass der neue Fertigstellungstermin auf den

VISTA la richiesta in data 18.07.2023 nostro protocoll n. 0081048 del 27.07.2023 in base alla l'appaltatore richiede, per le nuove la difficolta nel lavorazioni e per reperimento di alcuni materiali costruzione, una proroga di 67 giorni per il completamento dei lavori;

VISTA la relazione del Direttore dei Lavori, Geom. Andrea Zadra, con la quale è stato espresso parere favorevole concessione di complessivi 67 giorni di proroga per le motivazioni espresse dalla ditta esecutrice;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 ed in particolare l'art. 159 riguardante le proroghe;

il Responsabile unico del procedimento dispone:

Terminverlängerung von insgesamt 67 S.r.l. ,una proroga di 67 giorni per Kalendertagen für die Außerordentliche l'ultimazione dei lavori di straordinaria energetischer manutenzione con risanamento Sanierung des Gebäudes in Mals - energetico del fabbricato a Malles -Cofinanziamento 144 Superbonus 110%,

> per i motivi citati nelle premesse cosicché il nuovo termine il ultimazione viene a scadere



30.10.2023 fällt;

- 2) die Terminverlängerung wird unter der Voraussetzung gewährt, dass die Firma eine ausdrückliche Erklärung abgibt, auf jegliche weitere Ansprüche und Vorbehalte, im Bezug auf die zur Rechtfertigung der Terminverlängerung zugelassenen Begründungen, zu verzichten;
- 3) die Bauleitung zu beauftragen, die Firma von der unter Punkt 1) angeführten Verlängerung in Kenntnis zu setzen und sich die Erklärung gemäß Punkt 2) aushändigen zu lassen.

30.10.2023;

- di subordinare la concessione della proroga all'espressa rinuncia, mediante dichiarazione, ad ulteriori pretese come pure all'apposizione di riserve in relazione ai motivi oggetto della concessione di proroga;
- di dare mandato alla Direzione Lavori di notificare all'impresa la decisione di cui al punto 1) e di farsi rilasciare la dichiarazione di cui al punto 2).

Die einzige Verfahrensverantwortliche/ La Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Arianna Sperandio

Datum und Unterschrift - Data e firma

Sachbearbeiter/istruttore: zadr

Innerhalb von 60 Tagen ab der Veröffentlichung der vorliegenden Entscheidung kann gegen denselben beim Regionalen Verwaltungsgericht –Autonome Sektion Bozen- Rekurs eingebracht werden.

ab der Entro 60 giorni dalla pubblicazione della rorliegenden presente determina potrà essere selben beim presentato ricorso contro la stessa al –Autonome Tribunale Regionale Amministrativo – eingebracht Sezione Autonoma di Bolzano.